

Унитарное предприятие «Запад-Транснефтепродукт» (наименование организации)	Код по ОКУД	Форма С-1
---	-------------	-----------

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер (должность) А.Г. Шишкин (подпись) (инициалы, фамилия)
« 05 » « 03 » 20 24г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в составе:		
председателя комиссии	Заместителя генерального директора по строительству	Т.Л. Давыдова
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Начальника ОКСиР	Д.Ю. Ульянова
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Начальника ОАХО	П.П. Далинчука
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженера ОКСиР	В.А. Лукьяновича
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Административное здание – диспетчерский пункт, инв. №01013 (ремонт подвального помещения), г. Мозырь, текущий ремонт.

(наименование объекта)

установлено, что	1. Отслаивание отделочного штукатурного слоя от поверхности стен и потолков 2. Отслаивание плинтуса от поверхности стен, выполненного из керамической плитки
	(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.15 Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Не требуется

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 ФЕВРАЛЯ 2024г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 6 мая 2024г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 5 МЕС.

Председатель комиссии	Заместителя генерального директора по строительству	Т.Л. Давыдов
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Начальника ОКСиР	Д.Ю. Ульянов
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Начальника ОАХО	П.П. Далинчук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженера ОКСиР	В.А. Лукьянович
	(должность)	(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ:

№	Виды выполняемых СМР	Ед. изм.	Кол-во
1.	Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Стесненность К=1,15	100 М2	0.76
2.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	3.6784
3.	Погрузка материалов от разборки экскаватором на	100 М3	0.008

	автотранспорт Стесненность K=1,15			
4.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т	3.6784	
5.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казенновых Стесненность K=1,15	100 M2	0.76	
6.	Строительные отходы и (или) строительный мусор Стесненность K=1,15	т	0.0243	
7.	Обработка поверхности стен противогрибковыми препаратами Стесненность K=1,15	100 M2	0.38	
8.	Средство противогрибковое	т	0.0029	
9.	Грунтование внутренних поверхностей стен Стесненность K=1,15	100 M2	0.38	
10.	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д), применение 1:1	кг	3.8	
11.	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен Стесненность K=1,15	100M2ОКРАШИВАЕМОЙПОВЕРХНОСТИ	0.76	
12.	Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Стесненность K=1,15	100M2	0.24	
13.	Обработка поверхности потолков противогрибковыми препаратами Стесненность K=1,15	100 M2	0.12	
14.	Средство противогрибковое	т	0.0029	
15.	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки	100 м РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.1	
16.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0.062	
17.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0.37	
18.	Плитки плинтусные	м	37.37	

Составил Инженер ОКСиР В.А. Лукьянович
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 13 » 02 20 24 г.